

9月22日 11:07頃 1F-3号機原子炉建屋上部の瓦礫撤去作業を行っていたところ、使用済核燃料貯蔵プール脇にあった鉄骨（推定：300mm×200mm×7m、470kg）が不安定な状態になっていることを確認し、クレーン先端に取付けた油圧フォークで掴み取ろうとした際、当該の鉄骨瓦礫がプール内に滑り落ちて水没

